

Отчет
по результатам проверки использования средств бюджета города Курска,
выделенных в 2008 году департаменту строительства и инвестиционных
программ города Курска

(рассмотрен и утвержден постановлением коллегии Контрольно-счетной
палаты города Курска от 19.02.2010г. №1)

Основанием назначения проверки является План работы Контрольно-счетной палаты города Курска на 2009 год, утвержденный решением Курского городского Собрания от 21.11.2008 года № 121-4-ОС, распоряжение Контрольно-счетной палаты города Курска от 16.09.2009 года № 108, удостоверения от 16.09.2009 года №№ 41, 42, 43, от 20.10.2009 года №№57, 58.

Цель проверки - осуществление контроля за правильностью расходования и целевым использованием бюджетных средств, выделенных департаменту строительства и инвестиционных программ города Курска.

Предмет проверки - документы, определяющие деятельность департамента строительства и инвестиционных программ и подтверждающие результаты финансовой деятельности.

Объект проверки - департамент строительства и инвестиционных программ города Курска.

Сведения о проверяемой организации:

На момент проверки департамент строительства и инвестиционных программ города Курска (далее – департамент) действует на основании положения, утвержденного решением Курского городского Собрания от 29.05.2008 года № 31-4-РС. Департамент создан путем переименования департамента строительства города Курска, является его правопреемником по правам и обязательствам.

Департамент является юридическим лицом, отраслевым органом Администрации города Курска, главным распорядителем средств бюджета города Курска, выделяемых на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Полное наименование – департамент строительства и инвестиционных программ города Курска, сокращенное наименование – департамент строительства и инвестиционных программ г. Курска.

Департамент включен в Единый государственный реестр юридических лиц ИМНС России по городу Курску ОГРН 1074632017195, департаменту присвоены ИНН 4632085750, КПП 463201001.

В отделении по городу Курску УФК по Курской области открыты лицевые счета:

01910002560 (2008 год);

03910002560 (2008 год).

В 2008 году в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области открыт лицевой счет по учету средств, поступающих во временное пользование 40302810938070000075.

Департамент расположен по адресу: 305000, город Курск, ул. Ленина, 1.

В проверяемом периоде право первой подписи предоставлено директору департамента П.К. Боеву и заместителю директора департамента – начальнику отдела реализации федеральных, областных и муниципальных программ Е.Ю. Ватутиной, право второй подписи имели начальник отдела финансов кадрового обеспечения и ценообразования в строительстве – главный бухгалтер департамента Л.А. Майстренко и главный специалист-эксперт отдела финансов кадрового обеспечения и ценообразования в строительстве Е.Н. Апухтина.

Основными целями деятельности департамента являются обеспечение проведения на территории города муниципальной политики в области строительства, подготовка и реализация предложений по проектированию и строительству объектов жилищно-гражданского назначения, контроль за ходом строительства объектов, финансируемых за счет средств бюджета города Курска, координация деятельности строительных организаций.

Контрольно-счетной палатой города Курска в 2008 году была проведена проверка формирования, размещения и выполнения муниципального заказа в 2007 году, нарушений не установлено.

Проверяемый период - 2008 год.

По результатам проверки оформлены акты:

встречной проверки в муниципальном казенном предприятии «Управление капитального строительства администрации города Курска» (контрольно-ревизионное мероприятие «Проверка использования средств бюджета города Курска, выделенных в 2008 году департаменту строительства и инвестиционных программ города Курска»); подписан с разногласиями, которые приняты по одному пункту;

проверки использования средств бюджета города Курска, выделенных в 2008 году департаменту строительства и инвестиционных программ города Курска; подписан с разногласиями, которые приняты по одному пункту.

Результаты контрольного мероприятия:

На основании решения Курского городского Собрания от 22.11.2007 года №402-3-РС «О бюджете города Курска на 2008 год» справкой-уведомлением №21 департаменту доведены бюджетные ассигнования на 2008 год с поквартальной разбивкой в общей сумме 159764 тыс.руб.

В соответствии с доведенными ассигнованиями и требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2006 года №68н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» директором департамента утверждены бюджетные сметы на 2008 год. К сметам представлены обоснованные расчеты.

В течение 2008 года в бюджет города Курска изменения и дополнения вносились 8 раз. С учетом изменений и дополнений, внесенных в бюджет города Курска, общий объем расходов, утвержденный департаменту на 2008 год, составил 366551 тыс.руб.

В ходе исполнения бюджета плановые бюджетные назначения департаменту увеличены в общей сумме на 89699,2 тыс.руб. и составили 456250,2 тыс.руб.

Увеличение плановых назначений произошло за счет: увеличения расходов по подразделу 0114 «Другие общегосударственные расходы» на содержание центрального аппарата департамента в сумме 3724,7 тыс.руб.;

увеличения расходов по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы, в сумме 79713,0 тыс.руб.;

увеличения расходов по подразделу 0702 «Общее образование» на выполнение функций бюджетными учреждениями в сумме 6261,5 тыс.руб.

Расходы департамента в 2008 году

тыс.руб.

Наименование	Раздел. подраздел	Утверждено решением Курского городского Собрания от 22.11.07г. №402-3-РС (первоначально)	Утверждено о решением Курского городского Собрания от 22.11.07г. №402-3-РС (с изменениями)	Бюджетная роспись на 01.01.09г.	Исполнено на 01.01.09г.	Отклонение от бюджетной росписи	Процент исполнения
Другие общегосударственные расходы	0114	2540	3682	7406,7	7309,8	96,9	98,7
Дорожное хозяйство	0409	-	90000	90000	90000	-	100
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	140500	208411	288124	286732	1392	99,5
Коммунальное хозяйство	0502	-	35000	35000	35000	-	100
Дошкольное образование	0701	6000	16456	16456	16288,1	167,9	99
Общее образование	0702	6500	10567	16828,5	16166,9	661,6	96,1
Культура	0801	-	2435	2435	2435	-	100
Здравоохранение	0901	4224	-	-	-	-	-
Итого		159764	366551	456250,2	453931,8	2318,4	99,5

Расходы департамента в 2008 году составили 453931,8 тыс.руб. или 99,5% от плановых назначений (456250,2 тыс.руб.), неосвоение средств составило 2318,4 тыс.руб.

В ходе проведения финансового контроля произведена встречная проверка в муниципальном казенном предприятии «Управление капитального строительства администрации города Курска» (далее – МПК «УКС администрации города Курска»).

В соответствии с распоряжением Администрации города Курска от 01.02.2008 года №134-ра в 2008 году МКП «УКС администрации города Курска» осуществляло функции заказчика – застройщика проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта по 29 объектам муниципальной собственности за счет средств бюджета города Курска,

главным распорядителем и бюджетополучателем которых определен департамент.

Указанным распоряжением утвержден норматив затрат на содержание службы заказчика – застройщика на 2008 год в размере 2,6% от стоимости фактически предъявленных и принятых объемов работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, в пределах средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. Кроме того, определено, что средства на содержание службы заказчика – застройщика в цену муниципального контракта, заключенного с подрядной организацией, не включаются.

Анализ исполнения смет расходов за 2008 год

тыс.руб.

Наименование	Код расхода	Утверждено решением Курского городского Собрания от 22.11.07г. №402-3-РС (первоначально)	Бюджетная роспись на 01.01.09г.	Кассовые расходы на 01.01.09г.	Отклонение от бюджетной росписи	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6	7
0114 «Другие общегосударственные вопросы»		2540	7406,7	7309,8	96,9	98,7
Оплата труда с начислениями	210000	2299,9	3421	3386,9	34,1	99,0
оплата труда	211110	1821,6	2743,1	2738,1	5,0	99,8
прочие выплаты	212100	1	1,5	1,5	-	100
начисления на оплату труда	213100	477,3	676,4	647,3	29,1	95,7
Приобретение услуг	220000	164,5	3900,7	3859,7	41	98,9
оплата услуг связи	221110	8,4	2,9	2,9	-	100
транспортные услуги	222100	5,7	1,5	1,5	-	100
оплата по содержанию имущества	225100	-	3724,7	3724,6	0,1	100
прочие услуги	226100	150,4	171,6	130,7	40,9	76,2
Прочие расходы	290100	5,8	0,5	0,5	-	100
Поступление нефинансовых активов	300000	69,8	84,5	62,7	21,8	74,2
увеличение стоимости основных средств	310100	25	25	3,7	21,3	14,8
увеличение стоимости материалов	340700	44,8	59,5	59	0,5	99,2
0409 «Дорожное хозяйство»		-	90000	90000	-	100
Поступление нефинансовых активов	300000	-	90000	90000	-	100
увеличение стоимости основных средств	310100	-	90000	90000	-	100
Капитальное строительство	310130	-	90000	90000	-	100
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»		140500	288124	286732	1392	99,5
Поступление нефинансовых активов	300000	140500	288124	286732	1392	99,5
увеличение стоимости основных средств	310100	140500	288124	286732	1392	99,5
Капитальное строительство	310130	140500	288124	286732	1392	99,5
0502 «Коммунальное хозяйство»		-	35000	35000	-	100
Поступление нефинансовых активов	300000	-	35000	35000	-	100
увеличение стоимости основных средств	310100	-	35000	35000	-	100

Капитальное строительство	310130	-	35000	35000	-	100
0701 420 «Детские дошкольные учреждения»						
Приобретение услуг	220000	6000	16456	16288,1	167,9	99,0
оплата по содержанию имущества	225100	6000	16456	16288,1	167,9	99,0
капитальный ремонт объектов непроизводственной сферы	225130	6000	16456	16288,1	167,9	99,0
0701 420 «Детские дошкольные учреждения»		6000	16456	16288,1	167,9	99,0
Приобретение услуг	220000	6000	16456	16288,1	167,9	99,0
оплата по содержанию имущества	225100	6000	16456	16288,1	167,9	99,0
капитальный ремонт объектов непроизводственной сферы	225130	6000	16456	16288,1	167,9	99,0
0702 421 «Школы- детские сады, школы начальные, неполные»		6500	12407,5	12275,1	132,4	98,9
Приобретение услуг	220000	6500	12407,5	12275,1	132,4	98,9
оплата по содержанию имущества	225100	6500	12407,5	12275,1	132,4	98,9
капитальный ремонт объектов непроизводственной сферы	225130	6500	12407,5	12275,1	132,4	98,9
0702 423 «Учреждения по внешкольной работе с детьми»		-	4421,0	3891,8	529,2	88
Приобретение услуг	220000	-	4421,0	3891,8	529,2	88
оплата по содержанию имущества	225100	-	4421,0	3891,8	529,2	88
капитальный ремонт объектов непроизводственной сферы	225130	-	4421,0	3891,8	529,2	88
0801 440 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации»		-	1650	1650	-	100
Приобретение услуг	220000	-	1650	1650	-	100
оплата по содержанию имущества	225100	-	1650	1650	-	100
капитальный ремонт объектов непроизводственной сферы	225130	-	1650	1650	-	100
0801 442 «Библиотеки»						
Приобретение услуг	220000	-	785	784,9	0,1	100
оплата по содержанию имущества	225100	-	785	784,9	0,1	100
капитальный ремонт объектов непроизводственной сферы	225130	-	785	784,9	0,1	100
0901470 «Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части»		4224	-	-	-	-
Приобретение услуг	220000	4224	-	-	-	-
оплата по содержанию имущества	225100	4224	-	-	-	-
капитальный ремонт объектов непроизводственной сферы	225130	4224	-	-	-	-

По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» расходы произведены в размере 7309,8 тыс.руб. или 98,7 % от плановых назначений (7406,7 тыс.руб) и составили незначительную долю расходов по департаменту – 1,6 %.

Расходы по заработной плате с начислениями в 2008 году по департаменту составили 3385,4 тыс.руб. или 99 % от плановых назначений (3419,5 тыс.руб).

Оплата труда работников департамента производилась в соответствии с постановлением Администрации города Курска от 31.08.2007 года №2411 «О

системе оплаты труда в органах местного самоуправления города и о поощрении муниципальных служащих», решениями Курского городского Собрания от 29.05.2008 года №41-4-РС «Об оплате труда Главы города Курска, депутатов Курского городского Собрания, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города Курска и поощрении муниципальных служащих города Курска», от 25.12.2008 года №88-4-РС «Об увеличении (индексации) должностных окладов работников органов местного самоуправления города Курска».

Выплата премий осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города Курска от 24.06.2008 года №1482 «Об утверждении Положения о выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим, представителям нанимателя для которых является Администрация города Курска», Положением о премировании работников департамента строительства и инвестиционных программ города Курска за выполнение особо важных и сложных заданий, утвержденным приказом департамента от 10.06.2008 года №17.

Штатное расписание на 07 ноября 2007 года утверждено директором департамента, согласовано с первым заместителем главы администрации города Курска со штатной численностью 10 единиц и месячным фондом заработной платы 138,81 тыс. руб.

Тарифная ставка (оклад), размер надбавок в штатном расписании соответствует размеру тарифной ставки (окладу) и размеру надбавок, утвержденных нормативными актами.

В соответствии с постановлением Администрации города Курска от 12.05.2008 года №13 «Об утверждении структуры и штатной численности департамента строительства и инвестиционных программ» приказом департамента от 10.06.2008 года №17 утверждено штатное расписание департамента по состоянию на 01 июня 2008 года со штатной численностью 11 единиц и месячным фондом заработной платы 251,976 тыс. руб.

В ходе выборочной проверки начисления и выплаты заработной платы работникам департамента нарушений не установлено.

Командировочные расходы (суточные) в 2008 году составили 1,5 тыс.руб. или 100 % от плановых назначений. Суточные выплачены в соответствии с Положением о порядке оформления служебных командировок и возмещения расходов, связанных со служебными командировками муниципальных служащих Администрации города Курска, утвержденным постановлением Администрации города Курска от 24.04.2008 года №896. За время командировки работнику сохранялся средний заработок.

Оплата командировочных расходов (проживание) произведена по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами.

Расходы по приобретению услуг составили 130,7 тыс. руб. или 76,2 % от назначенных, в том числе на приобретение программного обеспечения – 48,7 тыс. руб., на консультационные услуги – 27,0 тыс. руб., на подписку газет и журналов – 28,3 тыс. руб., на повышение квалификации работников – 19,2 тыс. руб.

Расходы на приобретение товарно-материальных ценностей составили 59,0 тыс. руб. или 99,2 % от назначенных.

В 2008 году в соответствии распоряжением Администрации города Курска от 12.01.2008 года №12-ра (с изменениями) за счет распределения остатков средств на счете по учету средств бюджета города Курска на 01.01.2008 года планировалось выполнение работ по капитальному ремонту дворовых фасадов зданий № 1 и №5 по ул. Ленина с выполнением благоустройства дворовой территории с установкой ограждения и устройством площадки для сбора мусора, и перепланировке фойе первого этажа здания по ул.Ленина, 1.

Работы по капитальному ремонту дворовых фасадов зданий №1 и №5 по ул. Ленина, выполнению благоустройства дворовой территории с установкой ограждения и устройством площадки для сбора мусора выполнены ОАО «СУОР-4» в сумме 3298,2 тыс.руб. (муниципальный контракт от 12.01.2008 года №37). Оплата услуг по технадзору составила 85,7 тыс. руб. (договор от 12.08.2008 года №38).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.11.2009 года № 01/133/2009-0493, предоставленной Управлением Федеральной регистрационной службы по Курской области, здание №5 по ул. Ленина находится в оперативном управлении Государственного учреждения управления внутренних дел по Курской области. В 2008 году в соответствии с актами выполненных работ стоимость работ по ремонту фасада здания № 5 по ул. Ленина составила как минимум 550,7 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного следует, что принятие расходных обязательств не являющихся расходными полномочиями органов местного самоуправления городского округа привело к дополнительной нагрузке на городской бюджет в сумме 550,7 тыс.руб.

Стоимость работ по перепланировке фойе 1 этажа по ул. Ленина,1 составила 340,6 тыс. руб. Работы выполнены ООО Компания «Импэкстрейд-Агро» на сумму 332 тыс.руб. (муниципальный контракт от 18.06.2008 года № 16). Оплата за технадзор составила 8,6 тыс. руб. (договор от 18.06.2008 года №16).

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы произведены в размере 90000 тыс.руб. или 100 % от плановых назначений.

Указанные средства были направлены на расширение ул. Кавказская и ул. Пучковка от ул. К.Маркса до ул. 50 лет Октября (муниципальный контракт от 22.10.2008 года №73 с ООО «Курскспецдорстрой»).

Основной объем расходов департамента приходится на подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» и составляет 286732 тыс.руб или 99,5 % от плановых назначений (288124 тыс.руб.) и 63,2% от произведенных расходов в целом по департаменту (453931,8 тыс.руб.). Указанные средства направлены на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования.

Расходы по строительству пристройки к зданию МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» с реконструкцией смежных

помещений по улице Пирогова, 14 в городе Курске составили 33313,9 тыс.руб. в 2008 году, в т. ч. оплачены работы следующим подрядным организациям: ООО «КОН» на сумму 32446,6 тыс.руб. (муниципальный контракт от 03.12.2007 года №045/07); ООО «Коммунстройпроект» на сумму 38,2 тыс.руб. (муниципальный контракт от 20.11.2007 года №41); ИП Суббота Н.И. на сумму 98,3 тыс.руб. (муниципальный контракт от 19.12.2008 года №105). Оплата за технадзор составила 730,6 тыс.руб. (договора от 05.03.2008 года №1, от 19.12.2008 года №106).

Работы по строительству пристройки к МДОУ «Детский сад комбинированного типа №1 по ул. Бутко, 21» в городе Курске оплачены в сумме 14134,3 тыс.руб., в т.ч. по работам выполненным ООО «Строй-Инвест-Курск» - 13727 тыс.руб. (муниципальный контракт от 31.08.2007 года №26/07), за авторский надзор ООО «Арикон-Т» - 50,4 тыс.руб (договор от 23.07.2008 года №А 234/07), за технадзор - 356,9 тыс. руб. (договор от 05.03.2007 года №2).

Работы по реконструкции и перепрофилированию инфекционного отделения под терапевтическое МУЗ «Городская клиническая больница №4» по 2-му Промышленному пер., 13 в городе Курске оплачены в 2008 году на общую сумму 14223,6 тыс.руб., в т.ч. за выполненные работы ООО Компания «Импэкстрейд-Агро» - 13843,6 тыс.руб. (муниципальный контракт от 25.07.2008 года № 30), за технадзор - 359,9 тыс. руб. (договор от 25.07.2008 года №31), за авторский надзор ООО «Коммунстройпроект» - 20,0 тыс.руб. (договор от 21.07.2008 года №40).

Расходы по строительству детского сада на 140 мест в Северном жилом районе в 2008 году составили 22886,2 тыс.руб. По данному объекту в 2008 году в соответствии с договором на аренду земельного участка (от 20.08.2008 года № 1271-08ю) перечислены средства за аренду земельного участка в сумме 334,5 тыс. руб. Топографо-геодезические работы выполнены ФГУП «Южное аэрогеодезическое предприятие» в сумме 13,0 тыс.руб. (договор от 30.04.2008 года №1648/07).

Работы по данному объекту в 2008 году выполнены ОАО «Курский завод КПД» на сумму 21967,6 тыс. руб. (муниципальный контракт от 09.09.2008 года №55). Оплата за технадзор составила 571,2 тыс. руб. (договор от 10.09.2008 года №56).

Расходы на строительство парка культуры и отдыха по улице Союзная в Железнодорожном округе составили 7170,0 тыс.руб. в 2008 году, в т.ч. выполнены работы ООО «Криптон-Мебель» на общую сумму 6988,3 тыс. руб. (муниципальный контракт от 03.09.2004 года №67), оплата за технадзор составила 181,7 тыс.руб. (договор от 02.07.2008 года №24).

Расходы на строительство пищеблока для обслуживания стационара МУЗ Городская больница №1 по ул. Семеновская, 76 в городе Курске составили 24017,4 тыс.руб., в т.ч. оплачены выполненные работы ООО Компания «ИмпэкстрейдАгро» на сумму 22521,9 тыс.руб. (муниципальный контракт от 04.07.2008 года №22), топографо-геодезические работы выполнены ФГУП «Южное аэрогеодезическое предприятие» в сумме 6,4 тыс.руб. (договор от 30.04.2008 года №56), экспертиза рабочего проекта произведена ОГУ

«Государственная экспертиза проектов Курской области» на сумму 22,0 тыс.руб. (договор от 12.03.2008 года №7-1193/1149), авторский надзор выполнен ООО «Коммунастройпроект» на сумму 28,1 тыс.руб. (договор от 30.07.2008 года № 32), технологическое присоединение энергопринимающих устройств произведено ОАО «Курские электрические сети» на сумму 853,5 тыс.руб. (договор от 25.11.2008 года №127), оплата за технадзор составила 585,6 тыс.руб. (договор от 02.07.2008 года №23).

Расходы на строительство 2-х этажной пристройки к зданию МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» по ул. Радищева в 2008 году составили 4000,0 тыс.руб., в т.ч. оплачены выполненные работы ООО «Перспектива» на сумму 3871,7 тыс.руб. (муниципальный контракт от 17.11.2008 года №76), экспертиза рабочего проекта выполнена ОГУ «Государственная экспертиза проектов Курской области» на сумму 27,6 тыс.руб. (договор от 05.06.2008 года №8-435/435), оплата за технадзор составила 100,7 тыс.руб. (договор от 17.11.2008 года №77).

Расширение автодороги по ул. Пучковка и ул. Кавказская - в 2008 году расходы местного бюджета по указанному объекту составили 150599,5 тыс.руб., в т.ч. выполнялись следующими подрядными организациями:

ООО «Специализированное строительное управление» на сумму 94,8 тыс.руб. (договор от 14.03.2008 года №7);

ОАО «Дорсервис города Курска» на сумму 489,5 тыс. руб. (муниципальный контракт от 08.07.2008 года №26);

ФГУП «Южное аэрогеодезическое предприятие» на сумму 75,4 тыс. руб. (муниципальный контракт от 15.10.2008 года №1797);

ООО «Курскспецдорстрой» на сумму 146676,5 тыс.руб. (муниципальный контракт от 22.10.2008 года №73);

ГОУ «Курскгражданпроект» на сумму 515,7 тыс. руб. (муниципальный контракт от 23.10.2008 года №75).

Оплата за технадзор составила 2747,56 тыс. руб. (договора от 14.03.2008 года №007/1, от 08.07.2008 года №27, от 22.10.2008 года №74).

Расходы по выносу кабельных сетей в районе Триумфальной арки составили 9936,0 тыс.руб. работы произведены ООО «Курсккоммунаэнергосервис» на сумму 9621,8 тыс.руб. (муниципальный контракт от 05.06.2008 года №11). Оплата за технадзор составила 250,2 тыс. руб. (договор от 05.06.2008 года №12). Проектно-сметные работы произведены МКП «УКС Администрации города Курска» на сумму 64,0 тыс.руб. (договора от 08.11.2008 года №63/06, от 26.12.2008 года №6-728/707).

Расходы на строительство регионального информационного центра ПУОН-2 составили 6381,7 тыс.руб., работы произведены ООО «ТИМ Проект» на сумму 6220,0 тыс. руб. (муниципальный контракт от 25.11.2008 года №86). Оплата за технадзор составила 161,7 тыс.руб. (договор от 25.11.2008 года №87).

Оплата работ по реконструкции главного самотечного канализационного коллектора в районе урочища Солянка составила 18000,0 тыс.руб. в 2008 году, в.т.ч. МУП «Водоканал города Курска» на сумму 17544,0 тыс.руб. (муниципальный контракт от 05.06.2008 года №13), за технадзор - 456,0 тыс.руб. (договор от 07.06.2008 года №14).

Работы по строительству Шумаковского водозабора в 2008 году оплачены из местного бюджета в сумме 60448,0 тыс.руб., в т.ч. следующим подрядным организациям:

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» на сумму 134,1 тыс.руб. (муниципальные контракты от 04.07.2008 года №1139р, от 04.07.2008 года №1140р, от 04.07.2008 года №1141р, от 11.09.2008 года №1599р, от 30.09.2008 года №1751р);

ГУ «Курский ЦГМС-Р» на сумму 7,7 тыс.руб. (муниципальный контракт от 17.10.2008 года №175);

ОАО «Воронежпроект» на сумму 9235,7 тыс.руб. (муниципальный контракт от 03.10.2008 года №71);

ГОУ «Курскгражданпроект» на сумму 71,2 тыс.руб. (муниципальный контракт от 03.12.2008 года №92);

МУП «Курскводоканал» на сумму 50000 тыс.руб. (муниципальный контракт от 18.11.2008 года №78).

Оплата за технадзор составила 999,3 тыс.руб. (договора от 03.10.2008 года №72, от 18.11.2008 года №79).

Оплата работ реконструкции канализационного напорного коллектора КНС №1 по ул. Прогонная до ул. Заводская составила 44599,8 тыс.руб., в т.ч. выполненных ООО «Полимир» на сумму 43389,8 тыс.руб. (муниципальный контракт от 28.05.2008 года №9), ГОУ «Курскгражданпроект» на сумму 82,0 тыс.руб. (муниципальный контракт от 02.06.2008 года №544/1792). Оплата за технадзор составила 1128,0 тыс.руб. (договор от 28.05.2008 года №10).

Работы по строительству поликлиники на 600 посещений по пр. Сергеева в 2008 году оплачены в сумме 1944,5 тыс.руб., в т.ч. следующим подрядным организациям:

МУП «Центр архитектуры и градостроительства города Курска» на сумму 7,8 тыс.руб. (муниципальный контракт от 14.04.2008 года №013-08);

ООО «Геомастер» на сумму 4,0 тыс.руб. (муниципальный контракт от 04.05.2008 года №8/430);

ГОУ «Курскгражданпроект» 1862,5 тыс.руб. (муниципальные контракты от 07.06.2008 года №544/1821, от 11.08.2008 года № 43);

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» на сумму 21,7 тыс.руб. (муниципальный контракт от 10.07.2008 года №4/5-807).

Оплата за технадзор составила 48,4 тыс.руб. (договора от 07.07.2008 года №25, от 19.08.2008 года №44).

Расходы по завершению строительства жилого дома по ул. Орловская, 50 в городе Курске составили 77,2 тыс.руб. в 2008 году, а именно работы по экспертизе рабочего проекта, по выделению пусковых комплексов по объекту, в т.ч. на оплату следующим организациям:

ОГУ «Государственная экспертиза проектов Курской области» на сумму 59,7 тыс.руб. (муниципальные контракты от 12.03.2008 года №8-15/15, от 18.09.2008 года № 8-822/822);

ГОУ «Курскгражданпроект» на сумму 17,1 тыс.руб. (муниципальный контракт от 17.09.2008 года №67).

Оплата за технадзор ставила 0,4 тыс.руб. (договор от 18.09.2008 года №68).

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы произведены в размере 35000 тыс.руб. или 100 % плановых назначений. Указанные средства были направлены на строительство объекта «Расширение водопровода г.Курска (Шумаковский водозабор)» (муниципальный контракт от 18.11.2008 года №78).

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы произведены в сумме 16288,1 тыс.руб. или 99,0 % плановых назначений (16456,0 тыс.руб.), или 3,6 % произведенных расходов по департаменту.

Указанные средства были направлены на оплату выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных учреждений:

по МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» по ул.Дейнеки на сумму 8873,7 тыс.руб., в т.ч. произведено обследование технического состояния на сумму 6,5 тыс.руб. (договор от 02.07.2008 года № 68 с ООО «Коммунстройпроект»), выполнены проектно-сметные работы на сумму 489,0 тыс.руб. (муниципальный контракт от 11.08.2008 года №41 с ООО «Коммунстройпроект»), капитальный ремонт здания произведен ООО «СИЛИД» на сумму 8153,3 тыс.руб. (муниципальный контракт от 22.12.2008 года №108), оплата за технадзор составила 224,9 тыс. руб. (договора от 02.07.2008 года №024/1, от 11.08.2008 года №42, от 22.12.2008 года №109);

по МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №93» пос. РТИ на сумму 5028,0 тыс.руб., в т.ч. разработка проектно-сметной документации произведена ООО «Коммунстройпроект» на сумму 42,3 тыс. руб. (договор от 07.03.2008 года №47), капитальный ремонт отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения, ремонт внутренних помещений произведен ООО «ПСК «СтройПолис» на сумму 4891,6 тыс.руб. (муниципальный контракт от 04.08.2008 года №35), оплата за технадзор составила 94,0 тыс. руб. (договора от 07.03.2008 года №4, от 04.08.2008 года №36);

по МДОУ «Детский сад комбинированного вида №23» на сумму 454,6 тыс.руб., в т.ч. разработка проектно-сметной документации произведена ООО «Коммунстройпроект» на сумму 74,8 тыс. руб. (договора от 07.03.2008 года № 46, от 18.06.2008 года №17), ремонт системы отопления произведен ООО ПВП «ЭЭЭ» на сумму 368,3 тыс.руб. (муниципальный контракт от 09.09.2008 года №53), оплата за технадзор составила 11,5 тыс. руб. (договора от 07.03.2008 года №3, от 18.06.2008 года №20);

по МДОУ «Детский сад комбинированного вида №72» по 1-му Ольховскому переулку, 7 на сумму 1421,0 тыс.руб., в т.ч. обследование технического состояния проведено ООО «Коммунстройпроект» на сумму 5,6 тыс.руб. (договор от 11.06.2008 года №65), разработка проектно-сметной документации произведена ООО «Коммунстройпроект» на сумму 470,7 тыс. руб. (муниципальный контракт от 04.08.2008 года №33), ремонтные работы в 2008 году на объекте выполнялись следующими подрядными организациями:

ООО «Сантехмонтаж-1» на сумму 497,0 тыс.руб. (муниципальный контракт от 16.09.2008 года №65);

ОАО «Стройпоезд» на сумму 247,8 тыс.руб. (муниципальный контракт от 12.09.2008 года №57);

ИП Мальнев В.И. на сумму 163,8 тыс.руб. (муниципальный контракт от 12.09.2008 года №59 на сумму 163,8 тыс. руб.);

оплата за технадзор составила 36,0 тыс. руб. (договора от 12.06.2008 года №15, от 04.08.2008 года №34, от 15.09.2008 года №58, от 15.09.2008 года №60, от 16.09.2008 года №66);

по МДОУ «Детский сад комбинированного вида №50» по ул.Широкая,8 на сумму 510,8 тыс.руб., в т.ч. произведена разработка проектно-сметной документации на сумму 497,9 тыс. руб. (договор от 11.06.2008 года №64, муниципальный контракт от 11.08.2008 года №39 с ООО «Коммунстройпроект»); оплата за технадзор составила 12,9 тыс. руб. (договора от 12.06.2008 года №015/1, от 11.08.2008 года №40).

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы составили 16166,9 тыс.руб. или 96,1 % от плановых назначений (16828,5 тыс.руб.) и 3,6 % от произведенных расходов в целом по департаменту.

Указанные средства были направлены на оплату выполненных работ по капитальному ремонту образовательных учреждений:

школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (0702 421) в сумме 12275,1 тыс.руб., в т.ч.:

МОУ «Гимназия №4» - в сумме 6261,5 тыс.руб., в т.ч. работы по замене деревянной фермы шатровой крыши, чердачного перекрытия в месте разрушения, кровельного покрытия, ремонту оконных блоков в слуховых окнах крыши выполнены ООО «Стройтрест» на сумму 6102,8 тыс.руб. (муниципальный контракт от 11.04.2008 года №5, оплата за технадзор составила – 158,7 тыс. руб. (договор от 11.04.2008 года №6);

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» - на сумму 5890,8 тыс.руб., в т.ч. разработка проектно-сметной документации выполнена ООО «Коммунстройпроект» на сумму 80,1 тыс.руб. (договор от 11.07.2008 года №18), капитальный ремонт перекрытий, полов, окон, классных комнат, столовой и подвала выполнен ИП Горяинов на сумму 5661,4 тыс.руб. (муниципальный контракт от 05.12.2008 года № 93), оплата за технадзор составила – 149,3 тыс. руб. (договора от 11.07.2008 года №21 и от 05.12.2008 года №94);

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №54» по ул. Сергеева на сумму 122,9 тыс.руб., в т.ч. проектная документация по проведению капитального ремонта здания школы разработана ООО «Коммунстройпроект» на сумму 119,8 тыс.руб. (муниципальный контракт от 14.04.2008 года №7), оплата за технадзор составила – 3,1 тыс. руб. (договор от 14.04.2008 года №8).

учреждений по внешкольной работе с детьми – 3891,8 тыс.руб., в т.ч.:

МОУ ДОД «Детская школа искусств №2» по ул. Станционная, 12 на сумму 280,1 тыс.руб., в т.ч. ремонт фасада произвел ИП Волобуев В.А. на сумму 273,0 тыс.руб. (муниципальный контракт от 21.07.2008 года №28); оплата за технадзор составила – 7,1 тыс. руб. (договор от 21.07.2008 года №29);

МОУ ДОД «Детская школа искусств №1 им. Свиридова» по ул. Ленина, 85 на сумму 3611,7 тыс.руб., в т.ч. произведен капитальный ремонт системы вентиляции, ремонт фасада, балкона, монтаж металлических конструкций для установки прожекторов, механизма занавеса сцены в большом зале, санитарно-

технические работы, капитальный ремонт лестничных клеток, ремонт потолков, ограждений балкона, электроосвещения 2 этажа, ремонт холла и коридора, демонтаж кресел в зале, следующими подрядными организациями:

ООО «Вип-Строй-Сервис» на сумму 477,3 тыс.руб. (муниципальный контракт от 12.08.2008 года №47);

ООО «Энергомонтаж» на сумму 195,0 тыс.руб. (муниципальный контракт от 21.08.2008 года №49);

ООО «Фирма Орлан» на сумму 387,8 тыс.руб. (муниципальный контракт от 28.08.2008 года №51);

ООО «Рейнбоу» на сумму 152,0 тыс.руб. (муниципальный контракт от 15.09.2008 года №61);

ООО «Монтаж-Сервис» на сумму 219,6 тыс.руб. (муниципальный контракт от 01.10.2008 года №69);

ООО «Коммунстройпроект» 97,6 тыс.руб. (муниципальный контракт от 11.11.2008 года №103);

ИП Лушников А.В. на сумму 939,9 тыс.руб. (муниципальные контракты от 24.11.2008 года №82, от 24.11.2008 года №84, от 10.12.2008 года №97);

ООО «Феерия» на сумму 401,5 тыс.руб. (муниципальный контракт от 27.11.2008 года №90);

ГОУВПО «Курский государственный технический университет» на сумму 360,0 тыс.руб. (муниципальный контракт от 09.12.2008 года №95);

ООО АСК «Атриум» на сумму 294,4 тыс.руб. (муниципальные контракты от 12.12.2008 года №99, от 18.12.2008 года №103/1);

оплата за технадзор составила – 86,6 тыс. руб. (договора от 12.08.2008 года №48, от 22.08.2008 года №50, от 02.09.2008 года №52, от 16.09.2008 года №62, от 01.08.2008 года №70, от 17.11.2008 года №77/1, от 24.11.2008 года №83, от 24.11.2008 года №85, от 27.11.2008 года №91, от 09.12.2008 года №96, от 10.12.2008 года №98, от 12.12.2008 года №100).

По подразделу 0801 «Культура» расходы произведены в размере 2435,0 тыс.руб. или 100 % от плановых назначений.

Указанные средства были направлены на оплату выполненных работ по капитальному ремонту учреждений культуры:

0801 440 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации» в сумме 1650,0 тыс.руб. на капитальный ремонт МУ «Городской культурный центр «Ли́ра»; разработка проектно-сметной документации произведена ООО «Коммунстройпроект» на сумму 471,7 тыс.руб. (муниципальный контракт от 12.08.2008 года № 45), капитальный ремонт произведен ООО «Анга» на сумму 1136,5 тыс.руб. (муниципальный контракт от 15.12.2008 года №101). Оплата за технадзор составила – 41,8 тыс. руб. (договора от 12.08.2008 года №46, от 15.12.2008 года №102).

0801 442 «Библиотеки» в сумме 784,9 тыс.руб. на капитальный ремонт внутренних помещений в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова, в т.ч. капитальный ремонт произведен ООО «РемСтройСервис» на сумму 765,0 тыс.руб. (муниципальный контракт от 16.09.2008 года №63);

оплата за технадзор составила – 19,9 тыс. руб. (договор от 17.09.2008 года №64).

В ходе проверки соблюдения департаментом требований законодательства в части проведения размещения муниципального заказа для отбора поставщиков (исполнителей) на выполнение работ (оказание услуг) по строительству и капитальному ремонту установлены случаи заключения муниципальных контрактов без проведения торгов.

На основании распоряжения Администрации города Курска от 03.04.2008 года №574-ра, в соответствие п.6 ч.2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее – Закон от 21.07.2005 года №94-ФЗ), во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Курска, которое состоялось 25.03.2008 года, признавшей ситуацию с обрушением перекрытия над актовым залом МОУ «Гимназия №4» чрезвычайной, и в целях принятия экстренных мер по ее ликвидации ООО «Стройтрест» определено генеральным подрядчиком по выполнению капитального ремонта здания МОУ «Гимназия №4» без процедуры проведения торгов, с ООО «Стройтрест» заключен муниципальный контракт от 11.04.2008 года №5 на сумму 6109,3 тыс. руб.

В управление муниципального заказа Администрации города Курска 23.05.2008 года департаментом поданы сведения о муниципальном контракте (его изменении), заключенном муниципальным заказчиком (далее – Сведения о контракте) по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 27.12.2006 года №807 «Об утверждении Положения о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры».

В нарушение п.6 ч.2 ст.55 Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ департаментом пропущен трехдневный срок направления в уполномоченный орган по осуществлению контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд Сведений о контракте с даты заключения контракта. Нарушение составило 37 дней.

В соответствии с распоряжением Администрации города Курска от 22.05.2008 года №914-ра, руководствуясь п.6 ч.2 ст.55 Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Курска от 25.04.2008 года, признавшей ситуацию, сложившуюся на главном канализационном коллекторе, находящемся в аварийном состоянии, чрезвычайной, и в целях принятия экстренных мер по ее ликвидации без процедуры торгов определены подрядные организации на объектах реконструкции:

- ООО «Полимир» определено подрядной организацией по выполнению работ на объекте «Реконструкция (перекладка) канализационного напорного

коллектора (2-я нитка) от КНС №1 по ул. Прогонная до самотечного коллектора по ул. Заводская в городе Курске, 1 участок»;

- МУП «Водоканал города Курска» определено подрядной организацией по выполнению работ на объекте «Реконструкция главного самотечного канализационного коллектора в районе урочища Солянка в городе Курске».

С ООО «Полимир» заключен муниципальный контракт от 28.05.2008 года №9 на сумму 43389,8 тыс. руб., с МУП «Водоканал города Курска» заключен муниципальный контракт от 05.06.2008 года №13 на сумму 17544,0 тыс. руб.

В управление муниципального заказа Администрации города Курска 29.05.2008 года департаментом поданы сведения о контрактах от 28.05.2008 года №9, от 05.06.2008 года №13.

В ходе проверки соответствия заключенных муниципальных контрактов (договоров подряда) действующему законодательству и нормативным актам выявлены следующие нарушения.

Для проведения капитального ремонта здания МОУ «Гимназия №4» заключен муниципальный контракт от 11.04.2008 года №5 с ООО «Стройтрест». Согласно условиям контракта сроки выполнения работ обозначены с 21.04.2008 года по 19.06.2008 года, работы выполнены с мая по июль 2008 года (то есть в летнее время). Однако в сметах (приложения к муниципальному контракту) и актах выполненных работ предусмотрено зимнее удорожание.

Согласно п. 2 Технической части сборника ГСНр 81-05-02-2001, утвержденного Постановлением Госстроя Российской Федерации от 19.06.2001 года №б1, сметными нормами учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, в том числе: доплаты рабочим при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях; затраты, связанные с изменением технологии производства отдельных строительных работ; затраты, связанные с повышенным расходом строительных материалов; снижение производительности строительных машин и механизмов и др.

Таким образом, так как в летнее время отсутствуют вышеуказанные дополнительные затраты, то при производстве работ только в летнее время нормы зимних затрат не должны применяться.

Затраты на зимнее удорожание составили 77,3 тыс. руб. (в том числе по акту выполненных работ от 12.05.2008 года №1 – 5,0 тыс. руб., от 20.07.2008 года №2 – 58,6 тыс. руб., от 20.07.2008 года №3 – 11,7 тыс. руб., оплата услуг по технадзору – 2,0 тыс.руб.).

Сроки окончания выполнения работ в следующих муниципальных контрактах и договорах установлены в нарушение требований ст. 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно, с момента уплаты аванса:

- от 25.07.2008 года №30 с ООО Компания «Импэкстрейд-Агро»;
- от 04.08.2008 года №35 с ООО «ПСК «СтройПолис»;
- от 16.09.2008 года №63 с ООО «РемСтройСервис»;
- от 21.07.2008 года №28 с ИП Волобуев В.А.;
- от 17.11.2008 года №76 с ООО «Перспектива»;

от 07.12.2008 года №114 с Комитетом экологической безопасности и природопользования города Курска;
от 05.06.2008 года №11 с ООО «Коммунэнергосервис»;
от 25.11.2008 года №86 с ООО «ТИМ Проект»;
от 11.08.2008 года №43 с ГОУ «Курскгражданпроект»;
от 05.06.2008 года №13 с МУП «Водоканал города Курска»;
от 09.09.2008 года №55 с ОАО «Курский завод КПД»;
от 11.07.2008 года №18 с ООО «Коммунстройпроект»;
от 30.04.2008 года №56 с ФГУП «Южное аэрогеодезическое предприятие»;

от 08.07.2008 года №26 с ОАО «Дорсервис города Курска».

В договоре от 17.12.2008 года №1135 на выполнение работ по созданию технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств на объекте строительства регионального информационного центра ПУОН-2, заключенном с ОАО «Курские электрические сети», отсутствует обязательное условие договора – сроки выполнения работ. Аналогичное нарушение выявлено в следующих договорах:

от 25.11.2008 года №127 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по объекту «Строительство пищеблока для обслуживания стационара МУЗ «Городская больница №1» по ул. Семеновской, 76, заключенном с ОАО «Курские электрические сети»;

от 20.11.2007 года №41 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Пристройка к зданию МУЗ «Больница скорой медицинской помощи» с реконструкцией смежных помещений по ул. Пирогова,14», заключенном с ООО «Коммунстройпроект».

В ходе проверки соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов (договоров подряда) на выполнение работ по строительству реконструкции и капитальному ремонту выявлены следующие нарушения.

При оплате ООО «Строй-Инвест-Курск» выполненных работ по строительству пристройки к МДОУ «Детский сад комбинированного типа №1» по ул. Бутко, 21 (муниципальный контракт от 31.08.2007 года №26/07; дополнительное соглашение от 16.10.2008 года) в соответствии с п.3.1. муниципального контракта цена контракта, включая все налоги и сборы, составляет 25060,801 тыс. руб. в соответствии с прилагаемой ведомостью договорной цены. Так как подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения, то в соответствии с письмом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 года №НЗ-6292/10 необходимо применять понижающий коэффициент к величине накладных расходов 0,7 и сметной прибыли 0,9, но при этом подрядчик имеет право предусмотреть в стоимости работ компенсацию НДС. Однако контракт был заключен на следующих условиях: понижающие коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли не применяются, НДС на материалы не компенсируется.

В нарушение условий контракта в актах о приемке выполненных работ от 17.11.2008 года подрядчик предъявляет компенсацию НДС в размере 271,7 тыс.руб. Оплата услуг технадзора от указанной суммы составляет 7,1 тыс.руб. В

результате сумма неэффективных расходов из-за несоблюдения условий контракта от 31.08.2007 года №26/07 составила 278,8 тыс.руб.

В ряде муниципальных контрактов, договоров, заключенных департаментом, нарушены сроки окончания работ.

В ходе проверки выявлена нецелесообразность расторжения муниципального контракта от 18.11.2008 года №78, заключенного с МУП «Курскводоканал» на расширение водопровода города Курска (Шумаковский водозабор) на сумму 49670,54 тыс. руб.

22.12.2008 года МУП «Курскводоканал» в адрес департамента направлено письмо №08-03/5899 о том, что стоимость работ, фактически выполненных на объекте, оказалась выше договорной цены и составила 49999,999 тыс. руб. На основании указанного письма 23.12.2008 года заключено дополнительное соглашение б/н об увеличении стоимости муниципального контракта на 5%, в связи, с чем цена составила 52152,9 тыс. руб. МУП «Курскводоканал» 25.12.2008 года направлено письмо №08-03/5969 с предложением расторгнуть муниципальный контракт в связи с тем, что часть объекта построена за счет собственных средств МУП «Курскводоканал», на основании которого 25.12.2008 года сторонами заключено соглашение о расторжении муниципального контракта, тогда как МУП «Курскводоканал» по данному муниципальному контракту выполнило работы на сумму 49999,999 тыс.руб, которые были оплачены в полном объеме (п/п от 20.11.2008 года №322, от 11.12.2008 года №367, от 18.12.2008 года №402, от 19.12.2008 года №403, от 30.12.2008 года №470, от 31.12.2008 года №№499, 506, 509).

В договоре от 12.03.2008 года №8-15/15 на проведение экспертизы рабочего проекта «Завершение строительства жилого дома по ул. Орловская, 50 в городе Курске», заключенном с ОГУ «Государственная экспертиза проектов Курской области», отсутствует условие договора – ответственность сторон. Аналогичное выявлено в следующих договорах:

от 18.10.2008 года №8-822/822 с ОГУ «Государственная экспертиза проектов Курской области»;

от 05.06.2008 года №8-435/435 с ОГУ «Государственная экспертиза проектов Курской области»;

от 12.03.2008 года №7-1193/1149 с ОГУ «Государственная экспертиза проектов Курской области»;

от 30.04.2008 года №56 с ФГУП «Южное аэрогеодезическое предприятие»;

от 14.04.2008 года №13-08 с МУП «Центр архитектуры и градостроительства города Курска»;

от 04.05.2008 года №8/430 с ООО «Геомастер»;

от 10.07.2008 года №4/5-804 с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»;

от 30.04.2008 года №1648/07 с ФГУП «Южное аэрогеодезическое предприятие»;

от 17.10.2008 года №175 с ГУ «Курский ЦГМС-Р»;

от 14.03.2008 года №7 с ООО «Специализированное строительное управление»;

от 15.10.2008 года №1797 с ФГУП «Южное аэрогеодезическое предприятие»;

от 07.12.2008 года №115 с комитетом экологической безопасности и природопользования города Курска;

от 07.12.2008 года №114 с комитетом экологической безопасности и природопользования города Курска.

В ходе проверки соответствия объемов выполненных работ указанных в актах приемки выполненных работ, с фактически выполненными работами по капитальному и текущему ремонту совместно с работниками МКП «УКС администрации города Курска» и представителями подрядных организаций выборочным методом проведены контрольные обследования (обмеры) выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

При проверке выполнения работ на объекте «Пристройка к МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» по ул. Бутко, 21 в городе Курске» выявлены следующие нарушения.

В соответствии со СНиП IV-15-84 «Прейскурант на элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений» предусмотренное сметой ограждение – это железобетонная глухая ограда с цоколем высотой 2 метра, длиной каждой панели 4 метра (тип ограды Б6В-2). Фактически установленный бетонный забор не соответствует указанному в смете визуально и по характеристикам. Каждый пролет забора не является глухим, состоит из 4 секций по 0,5 метра. Длина каждого пролета составляет 2 метра, а не 4 метра. Сумма неэффективных расходов составляет 537,6 тыс. руб.

В актах выполненных работ предусмотрены работы по огрунтовке бетонного забора (п. 117 акта от 30.07.2007 года №1 и п.1 акта от 29.08.2008 года №24). При этом в расценке по поливинилацетатной окраске с подготовкой поверхности по ТЕР 15-04-012-03 уже заложены работы по огрунтовке поверхности. Так как огрунтовка производилась фактически в 1 слой, то произошло задвоение оплаты одних и тех же работ. Поэтому расходы на оплату работ по огрунтовке бетонного забора по ТЕР13-03-001-15 являются неэффективными в сумме 61,0 тыс.руб.

В нарушение п. 3.67 СНиП 3.04.01-87 при осуществлении поливинилацетатной окраски с подготовкой поверхности по ТЕР15-04-012-03 (п. 118 акта выполненных работ от 30.10.2007 года №1, п.2 акта от 29.08.2008 года №24) поверхность бетонного ограждения с внутренней стороны двора неоднотонная, на светло-желтом основном фоне отчетливо видны неровные белые полосы на местах стыков бетонных панелей.

При огнезащите деревянных конструкций кровли фактически не применялась паста огнезащитная вспучивающая вододисперсионная ВПМ-2 (по СЦМ-101-1761), указанная в акте выполненных работ от 20.12.2007 года №5. Сумма неэффективных расходов составила 24,9 тыс. руб.

Установка металлических решеток конструкций приямков, предусмотренных актом выполненных работ от 17.11.2008 года №13, фактически не производилась. Стоимость работ составляет 12,1 тыс.руб.

В нарушение п. 3.12 СНиП 3.04.01-87 при осуществлении улучшенной штукатурки поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен по ТЕР15-02-016-03 и потолков по ТЕР15-02-016-04 (акты выполненных работ от 30.04.2008 года №6 п.п. 144, 145, 150, 152, от 30.06.2008 года №7 п. 90, от 17.07.2008 года №12 п.3) наблюдаются неровности на поверхности стен, потолка, следы от шпателя. Работы не отвечают требованиям, предъявляемым к улучшенной штукатурке поверхности. Сумма неэффективных расходов составила 46,6 тыс. руб.

В нарушение п. 3.67 СНиП 3.04.01-87 при осуществлении улучшенной клеевой окраски водными составами по ТЕР15-04-001-02 (п.п. 15, 18, 92 акта выполненных работ от 30.06.2008 года №7, п. 4), улучшенной окраски поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке по ТЕР15-04-005-03 (п. 19 акта выполненных работ от 17.11.2008 года №8, п. 4 акта выполненных работ от 17.07.2008 года №12), улучшенной масляной окраски по штукатурке по ТЕР15-04-025-08 (п. 20 акта выполненных работ от 30.06.2008 года №7) наблюдается местами отсутствие шпатлевки, поверхность неоднотонная, имеются подтеки, пятна, в пищеблоке в комнате сотрудников на потолке краска отслоилась. Работы не отвечают требованиям, предъявляемым к улучшенной окраске поверхности. Сумма неэффективных расходов составила 11,5 тыс.руб.

Пунктом 6 акта выполненных работ от 17.11.2008 года №2 предусмотрены работы «Мультиколор» по ТЕР 15-04-026-06 «Высококачественная окраска масляными составами», фактически была выполнена окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами. Работы не отвечают требованиям, предъявляемым к высококачественной окраске, имеются подтеки, следы краски на потолке, выключателях. Сумма неэффективных расходов составила 3,8 тыс.руб.

Кроме того, в ходе визуального осмотра установлено, что в нарушение п. 3.65, 3.66 СНиП 3.04.01-87 подвесной потолок в отдельных местах неровный, просматриваются отклонения от горизонтальной плоскости. На покрытии из керамогранита наблюдаются следы цементного раствора на поверхности. На фасаде здания имеются темные пятна. Цоколь облицован бетонной плиткой, покрашенной водоземulsionной краской, хотя в сметах и акте выполненных работ от 17.11.2008 года №1 (п.1) предусмотрена облицовка цоколя кирпичом марки фагот (по ТЕР 15-01-017-01). Лаковое покрытие пола теневого навеса пришло в негодность. Крышки на песочницах, изготовленные из фанеры, разошлись и пришли в негодность.

Капитальный ремонт ДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» по ул. Дейнеки произведенный ООО «СИЛИД» (муниципальный контракт от 22.12.2008 года №108).

В ходе проверки работ по капитальному ремонту конструкций здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 им. С.Н. Перекальского» по ул. Полевая, выполненных ИП Горяинов (муниципальный контракт от 05.12.2008 года №93 на сумму 5789,9 тыс. руб.), установлено отслоение штукатурки в столовой в объеме 14 м².

В ходе проверки работ по капитальному ремонту МОУ ДОД «Детская школа искусств №1 им. Свиридова» по ул. Ленина, 85 обнаружено на потолке лестничного марша запасного выхода отслоение шпатлевки швов стыков плит на всем их протяжении.

В ходе проверки работ по строительству пищеблока для обслуживания стационара МУЗ «Городская больница №1» по ул. Семеновской, 76, выполненных ООО Компания «Импэкстрейд Агро» (муниципальный контракт от 01.07.2008 года №22), установлено, что в переходной галерее по стенам имеются усадочные трещины различной протяженности, раскрытием до 1 мм по обеим стенам. После окончания усадочного периода указанные дефекты должны быть устранены подрядной организацией.

Кроме того, многолетние цветники, посадка которых указана в п.4 акта от 20.12.2008 года №47, отсутствуют, стоимость указанных работ составила 116,1 тыс. руб., что является неэффективными расходами.

В ходе проверки работ по капитальному ремонту внутренних помещений в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова, выполненных ООО «РемСтройСервис» (муниципальный контракт от 16.09.2008 года №63), установлено, что в помещении книгохранилища читального зала №3 некачественно выполнено сплошное выравнивание стен, наблюдается нарушение геометрических углов, отклонение плоскости стен от вертикальной.

В ходе проверки работ по капитальному ремонту здания МДОУ «Детский сад комбинированного вида №72» по 1-му Ольховскому переулку, 7 выявлено, что не установлены умывальники одиночные, поддоны душевые (чугунные и стальные), смесители, счетчик (водомер), пожарные краны. Колбы светильников наружного освещения демонтированы, хранятся на приобъектном складе. По факту отсутствия сантехники представителем подрядной организации ООО «Сантехмонтаж-1» дано пояснение, что унитазы, умывальники, мойки, поддоны, смесители и пожарные краны находятся на складе, так как их не было возможности установить. Имеется гарантийное письмо от 17.12.2008 года №157 на установку умывальников со смесителями, поддонов душевых со смесителями.

Таким образом, итоговая сумма нарушений соответствия объемов выполненных работ актам приемки выполненных работ составляет 813,6 тыс.руб. Оплата услуг по технадзору от этой суммы составляет 21,3 тыс.руб. В результате сумма неэффективных расходов составила 834,9 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2009 года у департамента дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность по департаменту по состоянию на 01.01.2009 года сложилась в сумме 670,8 тыс.руб., в том числе:

за выполненные работы по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) –

от 27.11.2008 года №88 с ООО «Феерия» в сумме 486,0 тыс.руб.;

от 29.09.2008 года №80 с ООО «Фирма Орлан» в сумме 23,4 тыс.руб.;

от 07.12.2008 года №114 с комитетом экологической безопасности и природопользования города Курска в сумме 20,3 тыс.руб.;

от 07.12.2008 года №115 с комитетом экологической безопасности и природопользования города Курска в сумме 14,8 тыс.руб.;

от 17.12.2008 года № 1135 с ОАО «Курские электрические сети» в сумме 72,9 тыс.руб.;

от 29.09.2008 года №81 с МКП «УКС администрации города Курска» в сумме 0,6 тыс.руб.;

от 27.11.2008 года №89 с МКП «УКС администрации города Курска» в сумме 12,6 тыс.руб.;

от 18.12.2008 года №104 с МКП «УКС администрации города Курска» в сумме 5,0 тыс.руб.;

от 04.08.2008 года №36 с МКП «УКС администрации города Курска» в сумме 34,2 тыс.руб.;

от 07.12.2008 года №114/1 с МКП «УКС администрации города Курска» в сумме 0,5 тыс.руб.;

от 07.12.2008 года №115/1 с МКП «УКС администрации города Курска» в сумме 0,4 тыс.руб.

Выводы, результаты:

1. Общий объем расходов, утвержденный департаменту на 2008 год, составил 366551 тыс.руб.
2. В ходе исполнения бюджета плановые бюджетные назначения департаменту увеличены в общей сумме на 89699,2 тыс.руб. и составили 456250,2 тыс.руб.
3. По состоянию на 01.01.2009 года у департамента дебиторская задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность по департаменту по состоянию на 01.01.2009 года сложилась в сумме 670,8 тыс.руб.
4. Кассовые расходы департамента в 2008 году составили 453931,8 тыс.руб. или 99,5% от плановых назначений (456250,2 тыс.руб.), не освоение средств составило 2318,4 тыс.руб.
5. В соответствии с распоряжением Администрации города Курска от 01.02.2008 года №134-ра в 2008 году МКП «УКС администрации города Курска» осуществляло функции заказчика – застройщика проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта по 29 объектам муниципальной собственности за счет средств бюджета города Курска, главным распорядителем и бюджетополучателем которых определен департамент.
6. По муниципальному контракту от 11.04.2008 года №5 с ООО «Стройтрест» на выполнение капитального ремонта здания МОУ «Гимназия №4» в нарушение п.6 ч.2 ст.55 Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ департаментом пропущен трехдневный срок направления в уполномоченный орган по осуществлению контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд Сведений о контракте с даты заключения контракта.
7. В сметах к муниципальному контракту от 11.04.2008 года №5 с ООО «Стройтрест» не обоснованно предусмотрены затраты на зимнее удорожание

работ, что привело к неэффективным расходам, с учетом технадзора, в сумме 77,3 тыс.руб.

8. По ряду муниципальных контрактов и договоров сроки окончания выполнения работ установлены в нарушение требований ст. 190 Гражданского кодекса Российской Федерации (с момента уплаты аванса).

9. В нарушение условий муниципального контракта от 31.08.2007 года №26/07 с ООО «Строй-Инвест-Курск» в актах о приемке выполненных работ от 17.11.2008 года подрядчик предъявляет компенсацию НДС, сумма неэффективных расходов, с учетом технадзора, составила 278,8 тыс.руб.

10. Установлены случаи нарушения подрядными организациями сроков окончания работ, установленных муниципальными контрактами. В 2008 году к подрядным организациям, пропустившим сроки выполнения работ, меры по взысканию неустойки не приняты.

11. Установлена нецелесообразность расторжения муниципального контракта от 18.11.2008 года №78 на расширение водопровода города Курска (Шумаковский водозабор), обязательства по которому на момент расторжения сторонами исполнены.

12. В нарушение статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ (ст. 9) в ряде договоров, муниципальных контрактов отсутствует обязательное условие об ответственности сторон.

13. В ходе совместного проведения с работниками МКП «УКС администрации города Курска» и представителями подрядных организаций контрольных обследований (обмеров) выполненных работ установлены факты необоснованно принятых работ в результате завышения подрядными организациями объемов выполненных работ и применения материалов не соответствующих сметным расчетам на сумму 751,7 тыс.руб., и факты выполнения работ качество которых, не отвечает установленным требованиям на сумму 61,9 тыс.руб. Сумма неэффективных расходов по выполненным работам, с учетом технадзора, составила 834,9 тыс.руб.

14. В ходе визуального осмотра по ряду объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта установлены факты некачественного выполнения работ, которые необходимо устранить в гарантийные сроки.

В адрес департамента направлено представление Контрольно-счетной палаты города Курска.

Акт проверки направлен главе Администрации города Курска, ОБЭП КМ УВД по г. Курску.